

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Ampliación de red de agua potable	El Embocadero	0.0%	may-16	jun-16	0.0%	may-16	jun-16	271,943.00	FISM	271,943.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
2	Rehabilitación del sistema de agua	Yerbabuena	90.0%	mar-16	may-16	64.0%	mar-16	may-16	626,275.00	FISM	626,275.00			400,515.71	FISM	400,515.71			SISTEMA	1.00
3	Rehabilitación del sistema de agua	El Zapote	90.0%	mar-16	may-16	39.5%	mar-16	may-16	650,820.00	FISM	650,820.00			256,760.57	FISM	256,760.57			SISTEMA	1.00
4	Ampliación de sistema múltiple de agua potable "Santa María"	Tancoyol	0.0%	jul-16	nov-16	0.0%	jul-16	nov-16	5,530,969.00	FISM	5,530,969.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
5	Rehabilitación de olla de agua con geomembrana y construcción de cerco perimetral	Soledad de Guadalupe	0.0%	may-16	jun-16	0.0%	may-16	jun-16	191,670.00	FISM	191,670.00			-	FISM				OLLA	1.00
6	Rehabilitación de olla de agua con geomembrana y construcción de cerco perimetral	Agua Amarga	0.0%	may-16	jul-16	0.0%	may-16	jul-16	191,660.00	FISM	191,660.00			-	FISM				OLLA	1.00
7	Rehabilitación de lla de agua con geomembrana y construcción de cerco perimetral	Saucillo	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	191,670.00	FISM	191,670.00			-	FISM				OLLA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									7,655,007.00		7,655,007.00	-	-	657,276.28		657,276.28	-	-		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
8	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1ra. Etapa) Valle Verde	Valle Verde	3.0%	ago-16	dic-16	100.0%	ago-16	dic-16	900,000.00	FISM	900,000.00			900,000.00	FISM	900,000.00			ML	280.00
9	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario Saucillo 3ra. Etapa	Saucillo	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	1,700,000.00	FISM	1,700,000.00			-	FISM				ML	607.00
10	Colector sanitario en calle Sonora para beneficiar a las colonias: Colosio, Las Misiones, Col. Puerto de San Nicolas, Col. Las Auroras y Col. Solidaridad	Col. Colosio, Col. Las Misiones, Col. Puerto de San Nicolas, Col. Las Auroras y Col. Solidaridad	100.0%	mar-16	may-16	58.3%	mar-16	may-16	450,000.00	FISM	450,000.00			262,377.50	FISM	262,377.50			ML	200.00
11	Rehabilitación de drenaje sanitario	Tancoyol	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	50,000.00	FISM	50,000.00			-	FISM				SISTEMA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,100,000.00		3,100,000.00	-	-	1,162,377.50		1,162,377.50	-	-		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
12	Construcción de andador Tancoyol a Espadañuela 1ra. Etapa	Tancoyol	0.0%	may-16	jul-16	0.0%	may-16	jul-16	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				ML	250.00
13	Construcción de andador 2da. Etapa Col. Las Terrazas	Col. Las Terrazas	0.0%	jul-16	sep-16	0.0%	jul-16	sep-16	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				ML	50.00
14	Nivelación de tierras en espacio de uso comunitario	Zoyapilca	0.0%	may-16	jul-16	0.0%	may-16	jul-16	130,000.00	FISM	130,000.00			-	FISM				M2	1,050.00
15	Construcción de pretil	Col. La Pedrera	0.0%	ago-16	sep-16	0.0%	ago-16	sep-16	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				M3	40.00
TOTAL DEL PROGRAMA									680,000.00		680,000.00	-	-	-		-	-	-		

Avance Físico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2016.

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
16	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Saldivería	0.0%	ago-16	sep-16	0.0%	ago-16	sep-16	125,000.00	FISM	125,000.00			-	FISM				ML	85.00
17	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Cruz	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	216,000.00	FISM	216,000.00			-	FISM				ML	145.00
18	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Santa Ines	0.0%	ago-16	sep-16	0.0%	ago-16	sep-16	80,500.00	FISM	80,500.00			-	FISM				ML	55.00
19	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. Cruz Blanca	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	195,250.00	FISM	195,250.00			-	FISM				ML	130.00
20	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. La Presa	0.0%	oct-16	nov-16	22.9%	oct-16	nov-16	385,000.00	FISM	385,000.00			88,315.22	FISM	88,315.22			ML	250.00
21	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Col. El Coco	0.0%	oct-16	nov-16	26.5%	oct-16	nov-16	230,465.00	FISM	230,465.00			61,132.09	FISM	61,132.09			ML	150.00
22	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	0.0%	sep-16	oct-16	29.2%	sep-16	oct-16	570,406.00	FISM	570,406.00			166,363.30	FISM	166,363.30			ML	380.00
23	Rehabilitación de alumbrado público	Tancoyol	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	87,500.00	FISM	87,500.00			-	FISM				SERVICIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,890,121.00		1,890,121.00	-	-	315,810.61		315,810.61	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
24	Rehabilitación de dispensario medico	San Vicente	95.0%	jul-16	ago-16	83.2%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			58,250.87	FISM	58,250.87			DISPENSARIO	1.00
25	Rehabilitación de dispensario medico	Piedras Anchas	90.0%	ago-16	sep-16	85.2%	ago-16	sep-16	70,000.00	FISM	70,000.00			59,664.34	FISM	59,664.34			DISPENSARIO	1.00
26	Rehabilitación de dispensario medico	Embocadero	95.0%	jul-16	ago-16	27.7%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			19,421.72	FISM	19,421.72			DISPENSARIO	1.00
27	Rehabilitación de dispensario medico	Capulines	90.0%	ago-16	sep-16	65.0%	ago-16	sep-16	70,000.00	FISM	70,000.00			45,498.46	FISM	45,498.46			DISPENSARIO	1.00
28	Rehabilitación de dispensario medico	Guayabos de Jalpan	95.0%	jul-16	ago-16	100.0%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			70,000.00	FISM	70,000.00			DISPENSARIO	1.00
29	Rehabilitación de dispensario medico	Moctezumas	90.0%	ago-16	sep-16	95.7%	ago-16	sep-16	70,000.00	FISM	70,000.00			66,956.50	FISM	66,956.50			DISPENSARIO	1.00
30	Rehabilitación de dispensario medico	Rancho Nuevo	90.0%	jul-16	ago-16	26.4%	jul-16	ago-16	70,000.00	FISM	70,000.00			18,506.15	FISM	18,506.15			DISPENSARIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									490,000.00		490,000.00	-	-	338,298.04		338,298.04	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
31	Techado en area de impartición de Educación Fisica	Zoyapilca	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	712,895.00	FISM	712,895.00			-	FISM				M2	576.00
32	Techado en area de impartición de Educación Fisica	El Lindero	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	837,105.00	FISM	837,105.00			-	FISM				M2	576.00
33	Rehabilitación de espacios educativos	Valle Verde	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				LOTE	1.00
34	Rehabilitación de espacios educativos	Saucillo	0.0%	oct-16	nov-16	0.0%	oct-16	nov-16	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				LOTE	1.00
35	Rehabilitación de espacios educativos	Yerbabuena	0.0%	sep-16	oct-16	0.0%	sep-16	oct-16	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				LOTE	1.00
36	Rehabilitación de espacios educativos	Tancoyol	0.0%	oct-16	nov-16	0.0%	oct-16	nov-16	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				LOTE	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,950,000.00		1,950,000.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
37	Construcción de vivienda digna	Valle Verde	0.0%	may-16	oct-16	0.0%	may-16	oct-16	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	5.00
38	Construcción de vivienda digna	Saucillo	0.0%	jun-16	nov-16	0.0%	jun-16	nov-16	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	5.00
39	Construcción de vivienda digna	Yerabuena	0.0%	may-16	oct-16	0.0%	may-16	oct-16	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	5.00
40	Construcción de vivienda digna	Tancoyol	0.0%	jun-16	nov-16	0.0%	jun-16	nov-16	750,000.00	FISM	750,000.00			-	FISM				VIVIENDAS	5.00
41	Mejoramiento de Vivienda	Valle Verde	0.0%	abr-16	jun-16	0.0%	abr-16	jun-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
42	Mejoramiento de Vivienda	Saucillo	0.0%	abr-16	jul-16	0.0%	abr-16	jul-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
43	Mejoramiento de Vivienda	Yerabuena	0.0%	abr-16	jun-16	0.0%	abr-16	jun-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
44	Mejoramiento de Vivienda	Tancoyol	0.0%	abr-16	jul-16	0.0%	abr-16	jul-16	175,000.00	FISM	175,000.00			-	FISM				ACCIONES	15.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,700,000.00		3,700,000.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
45	Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pocito- Carrizal de los Durán KM 0+000 al 12+700, subtramo a modernizar del km 0+000 al 1+700	Carrizal de los Duran	10.0%	ago-16	dic-16	100.0%	ago-16	dic-16	1,050,008.00	FISM	1,050,008.00			1,050,007.28	FISM	1,050,007.28			ML	200.00
46	Modernización y ampliación de camino E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo) San Juan de los Durán km 0+000 al 2+400	San Juan de los Duran	5.0%	ago-16	nov-16	100.0%	ago-16	nov-16	481,502.00	FISM	481,502.00			481,501.40	FISM	481,501.40			ML	100.00
47	Construcción de rampas de concreto	Loma Delgada	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				M2	240.00
48	Construcción de rampas de concreto	Los Charcos	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				M2	240.00
49	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, tramo Sabino Grande- Limón de la Peña-Saucillo	Limón de la Peña	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	260,000.00	FISM	260,000.00			-	FISM				ML	350.00
50	Construcción de rampas de concreto	El Limoncito	0.0%	may-16	jul-16	0.0%	may-16	jul-16	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				M2	240.00
51	Construcción de rampas de concreto	Mesa del Sauz	0.0%	may-16	jul-16	0.0%	may-16	jul-16	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				M2	240.00
52	Construcción de rampas de concreto	El Naranjo	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	120,000.00	FISM	120,000.00			-	FISM				M2	240.00
53	Construcción de rampas de concreto	Petzcola	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	112,500.00	FISM	112,500.00			-	FISM				M2	225.00
54	Rehabilitación de camino El Madroño-La Arena	La Arena	0.0%	jul-16	sep-16	0.0%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				ML	200.00
55	Rehabilitación de camino y construcción de alcantarillas, Agua Fría- Agua Amarga	Agua Fría	0.0%	jul-16	sep-16	0.0%	jul-16	sep-16	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				ML	200.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,804,010.00		2,804,010.00	-	-	1,531,508.68		1,531,508.68	-	-		

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2016.

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
56	Rehabilitación de bordos con geomembrana	Ojo de agua de los mar	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				BORDO	1.00
57	Construcción de huertos comunitarios	San Juan de los Duran	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
58	Construcción de huertos comunitarios	San Vicente	0.0%	jul-16	ago-16	0.0%	jul-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
59	Construcción de huertos comunitarios	Manzanillos	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
60	Construcción de huertos comunitarios	Tancoyol	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
61	Construcción de huertos comunitarios	Valle Verde	0.0%	jul-16	ago-16	0.0%	jul-16	ago-16	51,000.00	FISM	51,000.00			-	FISM				HUERTOS	5.00
62	Circulado de huertos familiares	La Cercada	0.0%	jun-16	ago-16	0.0%	jun-16	ago-16	15,000.00	FISM	15,000.00			-	FISM				CIRCULADOS	7.00
63	Instalación de sistemas de riego por goteo cintilla superficial	Saldiveña	0.0%	jun-16	jul-16	0.0%	jun-16	jul-16	135,000.00	FISM	135,000.00			-	FISM				SISTEMAS	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									555,000.00		555,000.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
64	Gastos indirectos	Jalpan de Serra	63.0%	mar-16	dic-16	63.3%	mar-16	dic-16	720,760.00	FISM	720,760.00			456,560.00	FISM	456,560.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									720,760.00		720,760.00	-	-	456,560.00		456,560.00	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
65	Desarrollo institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	jul-16	nov-16	0.0%	jul-16	nov-16	480,500.00	FISM	480,500.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									480,500.00		480,500.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: ODM			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
66	Sustitución de luminarias para Alumbrado Publico	Jalpan de Serra	100.0%	may-16	dic-16	42.7%	may-16	dic-16	4,688,657.00	ODM	4,688,657.00			2,000,000.00	ODM	2,000,000.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,688,657.00		4,688,657.00	-	-	2,000,000.00		2,000,000.00	-	-		

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2016.

Programa: CDI			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: PROII			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
67	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1er. Etapa), para beneficiar a la localidad de Valle Verde, en el municipio de Jalpan de Serra.	Valle Verde	3.0%	abr-16	ago-16	29.5%	abr-16	ago-16	9,000,000.00	CDI	\$ 7,200,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	2,659,140.04	CDI	2,127,312.04	265,914.00	265,914.00	OBRA	1.00
68	Modernización y ampliación de camino E.C. km. 29+365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo) San Juan de los Duran, Tramo del km 0+000 al km 2+300, subtramo a modernizar del km 0+000 al km 1+000	San Juan de los Duran	5.0%	abr-16	sep-16	29.1%	abr-16	sep-16	4,815,014.00	CDI	3,852,011.20	481,501.40	481,501.40	1,400,563.73	CDI	1,120,450.99	140,056.37	140,056.37	OBRA	1.00
69	Modernización y ampliación de camino Valle Verde-El Pocito-Carrizal de los Duran tramo del km 0+000 al km 12+700, subtramo a modernizar del km 1+300 al km 3+020	Carrizal de los Duran	10.0%	abr-16	sep-16	29.6%	abr-16	sep-16	10,500,072.74	CDI	8,400,058.19	1,050,007.27	1,050,007.28	3,109,545.95	CDI	2,487,636.75	310,954.60	310,954.60	OBRA	1.00
70	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad de la Mesa del Pino, en el Municipio de Jalpan de Serra	Mesa del Pino	0.0%	abr-16	ago-16	29.6%	abr-16	ago-16	600,000.00	CDI	480,000.00	60,000.00	60,000.00	177,304.57	CDI	141,843.65	17,730.46	17,730.46	OBRA	1.00
71	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad del Cañon, en el Municipio de Jalpan de Serra	El Cañon	0.0%	abr-16	ago-16	29.8%	abr-16	ago-16	600,000.00	CDI	480,000.00	60,000.00	60,000.00	178,689.89	CDI	142,951.91	17,868.99	17,868.99	OBRA	1.00
72	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad de El Pocito, en el Municipio de Jalpan de Serra	El Pocito	0.0%	abr-16	ago-16	29.8%	abr-16	ago-16	900,000.00	CDI	720,000.00	90,000.00	90,000.00	268,033.97	CDI	214,427.17	26,803.40	26,803.40	OBRA	1.00
73	Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de saneamiento para beneficiar a la localidad de Zoyapilca, en el Municipio de Jalpan de Serra	Zoyapilca	3.0%	abr-16	sep-16	29.7%	abr-16	sep-16	1,700,000.00	CDI	1,360,000.00	170,000.00	170,000.00	505,560.74	CDI	404,448.60	50,556.07	50,556.07	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									28,115,086.74		22,492,069.39	2,811,508.67	2,811,508.68	8,298,838.89		6,639,071.11	829,883.89	829,883.89		

Programa: FAM BASICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Unidad	Aprobadas
74	Construcción de cancha de usos múltiples con pasto sintetico y techumbre en Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	Col. Puerto de San Nicolas	0.0%	may-16	dic-16	0.0%	may-16	dic-16	1,560,000.00	FAM BASICA		\$ 1,560,000.00		-	FAM BASICA				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,560,000.00		-	1,560,000.00	-	-		-	-	-		

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
75	Construcción de red de agua potable	Limón de la Peña	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	546,307.00	FISM	546,307.00			546,307.12	FISM	546,307.12			SISTEMA/ AGUA	1.00
76	Construcción de red de agua potable	El Zapote	100.0%	may-15	ago-15	100.0%	may-15	ago-15	528,862.00	FISM	528,862.00			528,861.44	FISM	528,861.44			SISTEMA/ AGUA	1.00
77	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	305,466.00	FISM	305,466.00			305,466.28	FISM	305,466.28			OBRA	1.00
78	Construcción de línea de conducción y tanque de distribución	La Ceiba	35.0%	mar-16	jun-16	37.8%	mar-16	jun-16	1,560,000.00	FISM	1,560,000.00			590,310.56	FISM	590,310.56			SISTEMA/ AGUA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,940,635.00		2,940,635.00	-	-	1,970,945.40		1,970,945.40	-	-		



Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2016.

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
79	Construcción de red de drenaje 2da. Etapa	El Lindero	100.0%	may-15	ago-15	100.0%	may-15	ago-15	1,698,125.00	FISM	1,698,125.00			1,698,125.00	FISM	1,698,125.00			RED DE DRENAJE	1.00
80	Construcción, rehabilitación y ampliación de red de drenaje	Saucillo	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	984,210.00	FISM	984,210.00			984,210.46	FISM	984,210.46			RED DE DRENAJE	1.00
81	Construcción de red de drenaje	Valle Verde	100.0%	abr-15	ago-15	100.0%	abr-15	ago-15	595,438.00	FISM	595,438.00			595,438.29	FISM	595,438.29			RED DE DRENAJE	1.00
82	Ampliación de red de drenaje sanitario	Tancoyol	100.0%	ene-16	may-16	88.6%	ene-16	may-16	1,550,223.00	FISM	1,550,223.00			1,373,504.92	FISM	1,373,504.92			RED DE DRENAJE	1.00
83	Colector sanitario en calle Sonora para beneficiar a la colonia Colosio primera etapa	Col. Colosio	100.0%	feb-16	dic-16	100.0%	feb-16	dic-16	141,882.00	FISM	141,882.00			141,881.92	FISM	141,881.92			COLECTOR	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,969,878.00		4,969,878.00	-	-	4,793,160.59		4,793,160.59	-	-		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
84	Urbanización de calle en el Embocadero	El Embocadero	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	243,251.00	FISM	243,251.00			243,250.79	FISM	243,250.79			M2	1321.49
85	Muro de contención en las Terrazas	Jalpan de Serra	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	304,377.00	FISM	304,377.00			304,376.83	FISM	304,376.83			M3	393.47
86	Urbanización de calle principal en el Saucillo	Saucillo	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	244,321.00	FISM	244,321.00			244,320.53	FISM	244,320.53			M2	1919.59
87	Urbanización de calle principal en Valle Verde	Valle Verde	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	250,000.00	FISM	250,000.00			249,999.99	FISM	249,999.99			M2	1919.59
88	Construcción de empedrado de piedra bola ahogada con mortero 2da. Etapa, Tancoyol	Tancoyol	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	158,174.00	FISM	158,174.00			158,174.20	FISM	158,174.20			M2	934.24
TOTAL DEL PROGRAMA									1,200,123.00		1,200,123.00	-	-	1,200,122.34		1,200,122.34	-	-		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
89	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancoyol	100.0%	mar-15	jun-15	100.0%	mar-15	jun-15	328,048.00	FISM	328,048.00			328,048.31	FISM	328,048.31			RED/ ELECTRICA	1.00
90	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Los Jasso	100.0%	mar-15	jul-15	100.0%	mar-15	jul-15	558,288.00	FISM	558,288.00			558,288.10	FISM	558,288.10			RED/ ELECTRICA	1.00
91	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Duran	100.0%	abr-15	jun-15	100.0%	abr-15	jun-15	150,000.00	FISM	150,000.00			150,000.00	FISM	150,000.00			RED/ ELECTRICA	1.00
92	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Carrizal de los Sanchez	100.0%	mar-15	jun-15	100.0%	mar-15	jun-15	295,630.00	FISM	295,630.00			295,629.13	FISM	295,629.13			RED/ ELECTRICA	1.00
93	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Lindero	100.0%	mar-15	may-15	100.0%	mar-15	may-15	248,103.00	FISM	248,103.00			248,102.73	FISM	248,102.73			RED/ ELECTRICA	1.00
94	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Santa Ines, Jalpan	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	149,255.00	FISM	149,255.00			149,255.13	FISM	149,255.13			RED/ ELECTRICA	1.00
95	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	El Saucito	100.0%	mar-15	may-15	100.0%	mar-15	may-15	149,349.00	FISM	149,349.00			149,349.37	FISM	149,349.37			RED/ ELECTRICA	1.00
96	Rehabilitación de alumbrado publico	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	85,688.00	FISM	85,688.00			85,688.00	FISM	85,688.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,964,361.00	-	1,964,361.00	-	-	1,964,360.77	-	1,964,360.77	-	-		

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2016.

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
97	Rehabilitación de dispensarios medicos	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	700,000.00	FISM	700,000.00			700,000.05	FISM	700,000.05			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									700,000.00		700,000.00	-	-	700,000.05		700,000.05	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
98	Aula de medios	Agua fría	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	1,296,755.00	FISM	1,296,755.00			1,296,755.00	FISM	1,296,755.00			AULA	1.00
99	Mantenimiento a escuelas primarias	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	286,012.00	FISM	286,012.00			286,012.38	FISM	286,012.38			OBRA	1.00
100	Rehabilitación de cocina en albergue rural	Tancoyol	100.0%	abr-15	jul-15	100.0%	abr-15	jul-15	497,791.00	FISM	497,791.00			497,791.09	FISM	497,791.09			OBRA	1.00
101	Rehabilitación de sanitarios en telesecundaria	Laguna de Pitzquintla	100.0%	ene-15	abr-15	100.0%	ene-15	abr-15	150,003.00	FISM	150,003.00			150,003.25	FISM	150,003.25			OBRA	1.00
102	Construcción de dren pluvial en telesecundaria	Valle Verde	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	798,645.00	FISM	798,645.00			798,644.50	FISM	798,644.50			OBRA	1.00
103	Barda perimetral y muro de contención en Escuela Primaria Niños Heroes	Saldivería	100.0%	jun-15	ago-15	100.0%	jun-15	ago-15	247,796.00	FISM	247,796.00			247,796.19	FISM	247,796.19			M2	174.00
104	Construcción de comedor escolar en Escuela Telesecundaria	Zoyapilca	100.0%	jul-15	sep-15	100.0%	jul-15	sep-15	597,541.00	FISM	597,541.00			597,541.00	FISM	597,541.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,874,543.00		3,874,543.00	-	-	3,874,543.41		3,874,543.41	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
105	Construcción de vivienda digna	Varias localidades	93.0%	ene-16	mar-16	80.0%	ene-16	mar-16	950,590.00	FISM	950,590.00			760,258.33	FISM	760,258.33			VIVIENDA	6.00
106	Cuarto adicional	Varias localidades	100.0%	ene-15	dic-15	100.0%	ene-15	dic-15	33,305.00	FISM	33,305.00			33,304.97	FISM	33,304.97			CUARTO	1.00
107	Construcción de baños dignos	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	1,200,018.00	FISM	1,200,018.00			1,200,018.15	FISM	1,200,018.15			BAÑOS	40.00
108	Piso firme	Varias localidades	100.0%	ene-16	feb-16	100.0%	ene-16	feb-16	27,500.00	FISM	27,500.00			27,499.96	FISM	27,499.96			M2	125.00
109	Construcción de muro firme	Varias localidades	100.0%	ene-16	feb-16	100.0%	ene-16	feb-16	85,000.00	FISM	85,000.00			84,999.97	FISM	84,999.97			VIVIENDA	5.00
110	Techo firme de concreto	Varias localidades	100.0%	jun-15	sep-15	100.0%	jun-15	sep-15	64,647.00	FISM	64,647.00			64,647.17	FISM	64,647.17			M2	134.68
111	Instalación de techo de lamina de fibrocemento	Varias localidades	100.0%	jun-15	sep-15	100.0%	jun-15	sep-15	1,332,296.00	FISM	1,332,296.00			1,332,295.11	FISM	1,332,295.11			OBRA	150.00
112	Mejoramiento de vivienda	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	651,450.00	FISM	651,450.00			651,449.36	FISM	651,449.36			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									4,344,806.00		4,344,806.00	-	-	4,154,473.02		4,154,473.02	-	-		

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2016.

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
113	Construcción de rampas de concreto	Varias localidades	100.0%	ene-15	sep-15	100.0%	ene-15	sep-15	290,855.00	FISM	290,855.00			290,854.82	FISM	290,854.82			OBRA	1.00
114	Reconstrucción camino malilla a petzcola km 1+245 a km 1+300	Petzcola	100.0%	ago-15	sep-15	100.0%	ago-15	sep-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
115	Pavimentación de calle en la localidad de sabino chico ubicado a un costado de la cancha de usos múltiples	Sabino Chico	100.0%	ago-15	sep-15	100.0%	ago-15	sep-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
116	Reconstrucción de camino Purisima a Agua Fría KM 3+250 A KM 3+305	Agua Fría	100.0%	ago-15	dic-15	100.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
117	Reconstrucción de camino Jalpan de Serra a Manzanillos km 1+466 a km 1+521	Manzanillos	100.0%	ago-15	dic-15	100.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
118	Reconstrucción de camino Embocadero-Madroño del Km 1+422 a km 1+477	Madroño	100.0%	ago-15	dic-15	100.0%	ago-15	dic-15	41,829.00	FISM	41,829.00			41,829.00	FISM	41,829.00			OBRA	1.00
119	Rehabilitación de caminos	Varias localidades	100.0%	abr-15	sep-15	100.0%	abr-15	sep-15	597,117.00	FISM	597,117.00			597,117.45	FISM	597,117.45			OBRA	1.00
120	Rehabilitación de camino a Teocho	Teocho	100.0%	dic-15	ene-16	100.0%	dic-15	ene-16	300,000.00	FISM	300,000.00			299,999.89	FISM	299,999.89			OBRA	1.00
121	Rehabilitación de camino a Ojo de Agua de Lindero	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	dic-15	ene-16	100.0%	dic-15	ene-16	240,000.00	FISM	240,000.00			239,999.42	FISM	239,999.42			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,637,117.00	-	1,637,117.00	-	-	1,637,116.58	-	1,637,116.58	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
122	Rehabilitación de olla con geomembrana	Espadañuela	100.0%	may-15	jul-15	100.0%	may-15	jul-15	94,947.00	FISM	94,947.00			94,946.76	FISM	94,946.76			OLLA	1.00
123	Rehabilitación de olla con geomembrana	Zoyapilca	100.0%	jun-15	dic-15	100.0%	jun-15	dic-15	94,908.00	FISM	94,908.00			94,908.33	FISM	94,908.33			OLLA	1.00
124	Desazolve de bordos	Varias localidades	100.0%	jun-15	jul-15	100.0%	jun-15	jul-15	114,639.00	FISM	114,639.00			114,639.15	FISM	114,639.15			OBRA	1.00
125	Huerto comunitario	El Refugio	0.0%	ene-16	mar-16	0.0%	ene-16	mar-16	36,193.00	FISM	36,193.00			-	FISM	-			HUERTO	1.00
126	Huerto comunitario	El fralle	0.0%	ene-16	mar-16	0.0%	ene-16	mar-16	36,193.00	FISM	36,193.00			-	FISM	-			HUERTO	1.00
127	Huerto comunitario	Orilla del Plan	0.0%	ene-16	mar-16	0.0%	ene-16	mar-16	36,193.00	FISM	36,193.00			-	FISM	-			HUERTO	1.00
128	Huerto comunitario	La Cienega	0.0%	ene-16	mar-16	0.0%	ene-16	mar-16	36,194.00	FISM	36,194.00			-	FISM	-			HUERTO	1.00
129	Mejoramiento para huerto de traspatio	Varias localidades	100.0%	may-15	jul-15	100.0%	may-15	jul-15	60,000.00	FISM	60,000.00			60,000.00	FISM	60,000.00			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									509,267.00		509,267.00	-	-	364,494.24		364,494.24	-	-		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
130	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	99.0%	ene-15	feb-16	99.2%	ene-15	feb-16	699,181.00	FISM	699,181.00			693,259.58	FISM	693,259.58			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									699,181.00		699,181.00	-	-	693,259.58		693,259.58	-	-		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2016.

Fecha: 31-may-16

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FISM 2015			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
131	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	100.0%	ene-15	dic-15	98.7%	ene-15	dic-15	466,121.00	FISM	466,121.00			460,149.05	FISM	460,149.05			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									466,121.00		466,121.00	-	-	460,149.05		460,149.05	-	-		

Programa: FONDO DE APOYO AL MIGRANTE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Total	Fondo	Federal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
132	Apoyo al Mejoramiento de Vivienda Digna	Varias Localidades	100.0%	dic-15	dic-15	100.0%	dic-15	dic-15	296,000.00	APOYO AL MIGRANTE	296,000.00			296,000.00	APOYO AL MIGRANTE	296,000.00			ACIONES	78.00
133	Proyectos Productivos	Varias Localidades	100.0%	dic-15	dic-15	100.0%	dic-15	dic-15	557,419.00	APOYO AL MIGRANTE	557,419.00			557,419.00	APOYO AL MIGRANTE	557,419.00			ACIONES	95.00
TOTAL DEL PROGRAMA									853,419.00		853,419.00	-	-	853,419.00	-	853,419.00	-	-		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES																				
El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.																				

RUBRICA
C. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES