



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de agosto del año 2018.

Fecha: 31-ago-18

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
1	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	\$ 123,835.00	FISM	\$ 123,835.00			\$ 123,834.90	FISM	\$ 123,834.90			\$ -	ML	220.00
2	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	153,705.00	FISM	153,705.00			153,704.32	FISM	153,704.32			-	ML	220.00
3	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	104,411.00	FISM	104,411.00			104,410.21	FISM	104,410.21			-	ML	150.00
4	Rehabilitación y ampliación de red de distribución de agua potable	Col. San José	50.0%	may-18	jul-18	0.0%	may-18	jul-18	333,786.00	FISM	333,786.00			-	FISM				-	ML	464.00
5	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Aldama y calles Sin Nombre.	Col. El Coco	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	157,277.00	FISM	157,277.00			157,276.64	FISM	157,276.64			-	ML	265.00
6	Construcción de red de distribución de agua potable en las localidades de los Jasso y Carrizalito.	Los Jasso	100.0%	may-18	ago-18	58.0%	may-18	ago-18	1,699,073.00	FISM	1,699,073.00			985,346.33	FISM	985,346.33			-	RED	1.00
7	Rehabilitación de redes de distribución del sistema múltiple de agua potable la Yerbabuena.	La Yerbabuena	80.0%	feb-18	jul-18	86.9%	feb-18	jul-18	300,000.00	FISM	300,000.00			260,667.07	FISM	260,667.07			-	REDES	2.00
8	Construcción del sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Durán, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito, en el Municipio de Jalpan de Serra	Soledad de Guadalupe	100.0%	mar-18	jul-18	100.0%	mar-18	jul-18	598,963.00	FISM	598,963.00			598,962.21	FISM	598,962.21			-	SISTEMA	1.00
9	Suministro e instalación de tomas domiciliarias de agua potable en las localidades de El Cañón y Mesa del Pino	El Cañón	100.0%	ago-18	dic-18	0.0%	ago-18	dic-18	167,943.00	FISM	167,943.00				FISM				-	TOMAS	30.00
10	Trabajos adicionales en línea de conducción del Sistema de Agua Potable Santa María-Valle Verde	Valle Verde	100.0%	ago-18	sep-18	0.0%	ago-18	sep-18	3,931,334.00	FISM	3,931,334.00				FISM				-	KM	2.60
11	Rehabilitación de red de distribución de agua potable en calle Mariano Abasolo	Col. Ortigas	100.0%	ago-18	dic-18	0.0%	ago-18	dic-18	209,767.00	FISM	209,767.00			-	FISM				-	METROS	120.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,780,094.00		\$ 7,780,094.00	\$ -	\$ -	\$ 2,384,201.68		\$ 2,384,201.68	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
12	Rehabilitación y ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. San José	40.0%	may-18	jul-18	0.0%	may-18	jul-18	\$ 895,099.00	FISM	\$ 895,099.00			\$ -	FISM				\$ -	ML	314.00
13	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Abelardo Ávila	Col. El Coco	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	282,823.00	FISM	282,823.00			282,822.66	FISM	282,822.66			-	ML	94.00
14	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Fray Servando Teresa de Mier	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	489,261.00	FISM	489,261.00			489,260.10	FISM	489,260.10			-	ML	150.00
15	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. Santa Inés	100.0%	mar-18	may-18	87.9%	mar-18	may-18	849,409.00	FISM	849,409.00			746,493.85	FISM	746,493.85			-	ML	470.00
16	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en calles Jalisco y San Miguel	Col. Las Misiones	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	233,208.00	FISM	233,208.00			233,207.78	FISM	233,207.78			-	ML	110.00
17	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle 24 de febrero	Col. Solidaridad	100.0%	feb-18	may-18	100.0%	feb-18	may-18	217,368.00	FISM	217,368.00			217,367.06	FISM	217,367.06			-	ML	220.00
18	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Río Verde	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	abr-18	jul-18	57.6%	abr-18	jul-18	488,763.00	FISM	488,763.00			281,695.77	FISM	281,695.77			-	ML	140.00
19	Construcción de dren pluvial	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	abr-18	jun-18	100.0%	abr-18	jun-18	688,375.00	FISM	688,375.00			688,374.57	FISM	688,374.57			-	DREN	1.00
20	Ampliación de la red de drenaje sanitario de 8"	Col. El Mercado	100.0%	abr-18	jun-18	99.9%	abr-18	jun-18	77,325.00	FISM	77,325.00			77,264.37	FISM	77,264.37				ML	80.00



Avance Fisico-Financiero correspondiente al mes de agosto del año 2018.

21	Suministro de tubería de PVC de 12" para la rehabilitación del drenaje sanitario en Arroyo de los Aguacates	Col. Solidaridad	100.0%	mar-18	mar-18	100.0%	mar-18	mar-18	25,836.00	FISM	25,836.00			25,835.52	FISM	25,835.52			-	ML	48.00
22	Construcción de drenaje pluvial en calles 05 de febrero y 20 de noviembre	Col. Solidaridad	100.0%	mar-18	may-18	86.0%	mar-18	may-18	499,649.00	FISM	499,649.00			429,471.64	FISM	429,471.64			-	ML	120.00
23	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Mariano Abasolo	Col. Ortigas	100.0%	jul-18	ago-18	76.3%	jul-18	ago-18	418,423.00	FISM	418,423.00			319,070.06	FISM	319,070.06			-	ML	120.00
24	Construcción de drenaje pluvial en calle Amando Montero y calle sin nombre	Col. Colosio	100.0%	ago-18	dic-18	0.0%	ago-18	dic-18	149,987.00	FISM	149,987.00			-	FISM				-	DREN	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,315,526.00		\$ 5,315,526.00	\$ -	\$ -	\$ 3,790,863.38		\$ 3,790,863.38	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
25	Construcción de rampa de concreto hidráulico	Ojo de agua de Lindero	100.0%	jun-18	sep-18	97.0%	jun-18	sep-18	\$ 270,000.00	FISM	\$ 270,000.00			\$ 261,919.46	FISM	\$ 261,919.46			\$ -	ML	80.00
26	Andador Tancoyol-Espadañuela, 3ra. Etapa	Tancoyol	50.0%	abr-18	jul-18	75.9%	abr-18	jul-18	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			759,459.66	FISM	759,459.66			-	ML	130.00
27	Rehabilitación de calles a base de piedra bola acomodada con chov	Valle verde	100.0%	mar-18	jun-18	100.0%	mar-18	jun-18	1,731,089.00	FISM	1,731,089.00			1,731,088.02	FISM	1,731,088.02			-	ML	414.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,001,089.00		\$ 3,001,089.00	\$ -	\$ -	\$ 2,752,467.14		\$ 2,752,467.14	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
28	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Saldivería	100.0%	jun-18	ago-18	0.0%	jun-18	ago-18	\$ 517,808.00	FISM	\$ 517,808.00			\$ -	FISM				\$ -	POSTE	6.00
29	Ampliación de la red de alumbrado publico	Col. El Mercado	100.0%	jun-18	sep-18	92.5%	jun-18	sep-18	553,000.00	FISM	553,000.00			511,345.80	FISM	511,345.80			-	LUM.	17.00
30	Ampliación de la red de alumbrado publico	Col. La Cruz	100.0%	mar-18	may-18	100.0%	mar-18	may-18	349,855.00	FISM	349,855.00			349,854.05	FISM	349,854.05			-	LUM.	10.00
31	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. San José	100.0%	jun-18	ago-18	100.0%	jun-18	ago-18	414,062.00	FISM	414,062.00			414,061.78	FISM	414,061.78			-	POSTE	6.00
32	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Nuevo Milenio	0.0%	may-18	dic-18	0.0%	may-18	dic-18	972,358.00	FISM	972,358.00			-	FISM				-	POSTE	11.00
33	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	La Yerbabuena	0.0%	ago-18	dic-18	0.0%	ago-18	dic-18	495,000.00	FISM	495,000.00			-	FISM				-	POSTE	7.00
34	Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Col. El Puente	0.0%	ago-18	dic-18	0.0%	ago-18	dic-18	95,000.00	FISM	95,000.00			-	FISM				-	POSTE	3.00
35	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Guayabos de Jalpan	0.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	32,000.00	FISM	32,000.00			31,999.76	FISM	31,999.76			-	PANEL	1.00
36	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	La Ceiba	0.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	32,000.00	FISM	32,000.00			31,999.76	FISM	31,999.76			-	PANEL	1.00
37	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Puerto de San Nicolás	0.0%	ago-18	sep-18	100.0%	ago-18	sep-18	32,000.00	FISM	32,000.00			31,999.76	FISM	31,999.76			-	PANEL	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,493,083.00		\$ 3,493,083.00	\$ -	\$ -	\$ 1,371,260.91		\$ 1,371,260.91	\$ -	\$ -	\$ -		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de agosto del año 2018.

Fecha: 31-ago-18

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
38	Rehabilitación (2da. Etapa) y Equipamiento de dispensario médico	Saldivería	100.0%	abr-18	sep-18	53.8%	abr-18	sep-18	\$ 338,526.00	FISM	\$ 338,526.00			\$ 182,275.84	FISM	\$ 182,275.84			\$ -	DISP.	1.00
39	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Capulines	90.0%	may-18	may-18	61.7%	may-18	may-18	63,274.00	FISM	63,274.00			39,054.35	FISM	39,054.35			-	DISP.	1.00
40	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Madroño	70.0%	abr-18	sep-18	40.9%	abr-18	sep-18	135,018.00	FISM	135,018.00			55,223.50	FISM	55,223.50			-	DISP.	1.00
41	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Pino	90.0%	abr-18	sep-18	98.7%	abr-18	sep-18	127,863.00	FISM	127,863.00			126,201.17	FISM	126,201.17			-	DISP.	1.00
42	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Mesa del Sauz	80.0%	abr-18	sep-18	83.9%	abr-18	sep-18	260,000.00	FISM	260,000.00			218,109.79	FISM	218,109.79			-	DISP.	1.00
43	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Ojo de Agua de los Mar	80.0%	abr-18	sep-18	61.8%	abr-18	sep-18	342,462.00	FISM	342,462.00			211,526.49	FISM	211,526.49			-	DISP.	1.00
44	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	60.0%	may-18	may-18	61.0%	may-18	may-18	97,079.00	FISM	97,079.00			59,191.54	FISM	59,191.54			-	DISP.	1.00
45	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Guayabos de Jalpan	80.0%	may-18	may-18	67.1%	may-18	may-18	94,358.00	FISM	94,358.00			63,283.81	FISM	63,283.81			-	DISP.	1.00
46	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Los Charcos	90.0%	may-18	may-18	79.6%	may-18	may-18	47,808.00	FISM	47,808.00			38,075.46	FISM	38,075.46			-	DISP.	1.00
47	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	El Álamo	100.0%	abr-18	sep-18	90.8%	abr-18	sep-18	245,122.00	FISM	245,122.00			222,478.29	FISM	222,478.29			-	DISP.	1.00
48	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Rancho Nuevo	50.0%	may-18	may-18	29.3%	may-18	may-18	69,825.00	FISM	69,825.00			20,427.82	FISM	20,427.82			-	DISP.	1.00
49	Rehabilitación y equipamiento de dispensario médico	Naranjitos	50.0%	may-18	may-18	78.2%	may-18	may-18	112,565.00	FISM	112,565.00			88,003.66	FISM	88,003.66			-	DISP.	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,933,900.00		\$ 1,933,900.00	\$ -	\$ -	\$ 1,323,851.72		\$ 1,323,851.72	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
50	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria "Benito Juárez"	La Esperanza	100.0%	feb-18	abr-18	99.9%	feb-18	abr-18	\$ 676,007.00	FISM	\$ 676,007.00			\$ 675,596.67	FISM	\$ 675,596.67			\$ -	CANCHA	1.00
51	Construcción de techado de cancha en Escuela Primaria Veinte de Noviembre"	Valle Verde	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	722,054.00	FISM	722,054.00			721,702.43	FISM	721,702.43			-	CANCHA	1.00
52	Construcción de techado de cancha en Jardín de Niños "Adolfo Blanco"	Saldivería	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	386,615.00	FISM	386,615.00			386,508.41	FISM	386,508.41			-	CANCHA	1.00
53	Construcción de techado de cancha en Escuela Telesecundaria "Educación Liberadora"	Madroño	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	403,002.00	FISM	403,002.00			402,888.52	FISM	402,888.52			-	CANCHA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,187,678.00		\$ 2,187,678.00	\$ -	\$ -	\$ 2,186,696.03		\$ 2,186,696.03	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
54	Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Panteón, Colonia Ortigas, Bosques de la Sierra, Solidaridad, Nuevo Milenio y Puerto de Animás	Barrio El Panteón	100.0%	jun-18	ago-18	40.3%	jun-18	ago-18	\$ 714,280.00	FISM	\$ 714,280.00			\$ 287,877.42	FISM	\$ 287,877.42			\$ -	CUARTOS	10.00
55	Construcción de cuartos adicionales en colonia Buenos Aires, La Pedrera, Jardines de la Sierra, La Cruz, Puerto de San Nicolás, Carrizal de los Sanchez, El Platanito y Saldiveña	Col. Buenos Aires	100.0%	jun-18	ago-18	0.0%	jun-18	ago-18	714,304.00	FISM	714,304.00			-	FISM				-	CUARTOS	10.00
56	Construcción de cuartos adicionales	Col. Vivah	100.0%	may-18	jul-18	53.9%	may-18	jul-18	857,136.00	FISM	857,136.00			461,766.16	FISM	\$ 461,766.16			-	CUARTOS	12.00
57	Construcción de cuartos adicionales	Col. San José	100.0%	may-18	jul-18	66.0%	may-18	jul-18	714,280.00	FISM	714,280.00			471,731.17	FISM	471,731.17			-	CUARTOS	10.00
58	Trabajos complementarios en cuartos adicionales	Col. San José	40.0%	ago-18	dic-18	0.0%	ago-18	dic-18	339,789.00	FISM	339,789.00				FISM				-	CUARTOS	22.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,339,789.00		\$ 3,339,789.00	\$ -	\$ -	\$ 1,221,374.75		\$ 1,221,374.75	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
59	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	La Arenita	100.0%	feb-18	abr-18	96.9%	feb-18	abr-18	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 242,363.52	FISM	\$ 242,363.52			\$ -	ML	75.00
60	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma Delgada	100.0%	feb-18	abr-18	96.9%	feb-18	abr-18	257,849.00	FISM	257,849.00			249,982.26	FISM	249,982.26			-	ML	75.00
61	Pavimentación de camino rural a base de concreto hidráulico (rampa de concreto).	Loma de Juárez	100.0%	feb-18	abr-18	99.2%	feb-18	abr-18	250,000.00	FISM	250,000.00			247,896.68	FISM	247,896.68			-	ML	75.00
62	Rehabilitación de camino principal	Arroyo de las Cañas	60.0%	may-18	sep-18	42.4%	may-18	sep-18	300,000.00	FISM	300,000.00			127,120.76	FISM	127,120.76			-	KM	1.50
63	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	100.0%	feb-18	may-18	99.4%	feb-18	may-18	100,000.00	FISM	100,000.00			99,417.98	FISM	99,417.98			-	KM	12.00
64	Rehabilitación de cunetas y alcantarillas tramo Valle Verde - Zoyapilca	Valle Verde	100.0%	abr-18	dic-18	100.0%	abr-18	dic-18	139,929.00	FISM	139,929.00			139,898.96	FISM	139,898.96			-	KM	33.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,297,778.00		\$ 1,297,778.00	\$ -	\$ -	\$ 1,106,680.16		\$ 1,106,680.16	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
65	Estufas ecologicas: Ecofogones	Rincón de Pitzquintla	60.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	\$ 36,145.00	FISM	\$ 36,145.00			\$ 22,620.00	FISM	\$ 22,620.00			\$ -	ECOFOGONES	10.00
66	Estufas ecologicas: Ecofogones	Laguna de Pitzquintla	60.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	46,985.00	FISM	46,985.00			29,406.00	FISM	29,406.00			-	ECOFOGONES	13.00
67	Estufas ecologicas: Ecofogones	El Jaguey	60.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
68	Estufas ecologicas: Ecofogones	Los Charcos	60.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
69	Estufas ecologicas: Ecofogones	Barreales	60.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
70	Estufas ecologicas: Ecofogones	Capulines	60.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
71	Estufas ecologicas: Ecofogones	Puerto Hondo	60.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
72	Estufas ecologicas: Ecofogones	El Naranjo	60.0%	feb-18	abr-18	62.6%	feb-18	abr-18	36,145.00	FISM	36,145.00			22,620.00	FISM	22,620.00			-	ECOFOGONES	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 187,746.00		\$ 187,746.00	\$ -	\$ -	\$ -		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de agosto del año 2018.

Fecha: 31-ago-18

Programa: INVERSION PUBLICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: Gasto Corriente			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Otros		Unidad	Aprobadas
73	Rehabilitación de instalaciones electricas en Mercado Municipal 2da. Etapa	Jalpan de Serra	100.0%	feb-18	abr-18	100.0%	feb-18	abr-18	\$ 582,879.19	GASTO CORRIENTE	\$ 282,879.19	\$ 300,000.00		\$ 582,879.19	GASTO CORRIENTE	\$ 282,879.19	\$ 300,000.00		\$ -	OBRA	1.00
74	Revestimiento de camino de acceso a la localidad de San Vicente	San Vicente	100.0%	mar-18	mar-18	0.0%	mar-18	mar-18	466,216.52	GASTO CORRIENTE	466,216.52			-	GASTO CORRIENTE	-			-	OBRA	1.00
75	Revestimiento de camino de acceso a la localidad de Petzcola	Petzcola	100.0%	mar-18	mar-18	0.0%	mar-18	mar-18	498,923.74	GASTO CORRIENTE	498,923.74			-	GASTO CORRIENTE	-			-	OBRA	1.00
76	Conservación de tramos carreteros en el Municipio de Jalpan de Serra.	Jalpan de Serra	75.0%	feb-18	abr-18	33.7%	feb-18	abr-18	699,823.10	GASTO CORRIENTE	699,823.10			236,133.40	GASTO CORRIENTE	236,133.40			-	OBRA	1.00
77	Ampliación de alumbrado público colonia Las Terrazas	Col. Las Terrazas	100.0%	sep-17	oct-17	100.0%	sep-17	oct-17	45,487.23	GASTO CORRIENTE	45,487.23			45,487.23	GASTO CORRIENTE	45,487.23			-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,293,329.78		\$ 1,993,329.78	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 864,499.82		\$ 564,499.82	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -		

Programa: AFEF			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal		Unidad	Aprobadas
78	Pavimentación de calle camino a Tancoyolillo a base de piedra bola ahogada con mortero en colonia Villas Jalpan	Col. Villas Jalpan	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	\$ 1,919,243.19	AFEF		\$ 1,919,243.19		\$ 1,919,243.19	AFEF		\$ 1,919,243.19		\$ -	OBRA	1.00
79	Pavimentación de calle 24 de febrero a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Solidaridad	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	1,538,829.90	AFEF		1,538,829.90		1,538,829.90	AFEF		1,538,829.90		-	OBRA	1.00
80	Pavimentación de calles Rafael Ramírez y Teresa Menindez a base de piedra bola ahogada con mortero en las colonias Magisterial y El Puente	Jalpan de Serra	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	1,599,978.70	AFEF		1,599,978.70		1,599,978.70	AFEF		1,599,978.70		-	OBRA	1.00
81	Pavimentación de calle Fray Servando Teresa de Mier a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	1,049,009.03	AFEF		1,049,009.03		1,049,009.03	AFEF		1,049,009.03		-	OBRA	1.00
82	Pavimentación a base de piedra bola ahogada con mortero, muros de contención y banquetas en calle Fray Juan Crespi	Col. La Cruz	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	2,349,281.61	AFEF		2,349,281.61		2,349,281.61	AFEF		2,349,281.61		-	OBRA	1.00
83	Pavimentación de calles Jalisco y San Miguel a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Las Misiones	100.0%	ene-18	mar-18	100.0%	ene-18	mar-18	1,538,954.53	AFEF		1,538,954.53		1,538,954.53	AFEF		1,538,954.53		-	OBRA	1.00
84	Pavimentación de calle Monte Everest a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Linda Vista	100.0%	abr-18	jul-18	100.0%	abr-18	jul-18	1,188,995.88	AFEF		1,188,995.88		1,188,995.88	AFEF		1,188,995.88		-	OBRA	1.00
85	Pavimentación de calle de acceso a Escuela Primaria	El Lindero	100.0%	mar-18	jun-18	100.0%	mar-18	jun-18	2,198,524.86	AFEF		2,198,524.86		2,198,524.86	AFEF		2,198,524.86		-	OBRA	1.00
86	Pavimentación de calle Sor Juana Inés de la Cruz a base de piedra bola	Col. La Cruz	100.0%	mar-18	jun-18	100.0%	mar-18	jun-18	1,049,652.88	AFEF		1,049,652.88		1,049,652.88	AFEF		1,049,652.88		-	OBRA	1.00
87	Rehabilitación de cancha comunitaria en Puerto de Animas	Puerto de Animas	100.0%	mar-18	jun-18	66.5%	mar-18	jun-18	394,912.92	AFEF		394,912.92		262,506.46	AFEF		262,506.46		-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 14,827,383.50	\$ -	\$ -	\$ 14,827,383.50	\$ -	\$ 14,694,977.04	\$ -	\$ -	\$ 14,694,977.04	\$ -	\$ -		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de agosto del año 2018.

Fecha: 31-ago-18

Programa: ISN EMPRESA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas
88	Pavimentación de calle Río Verde a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	mar-18	jun-18	100.0%	mar-18	jun-18	\$ 1,868,057.35	ISN EMPRESA		\$ 1,868,057.35		\$ 1,868,057.35	ISN EMPRESA		\$ 1,868,057.35		\$ -	OBRA	1.00
89	Pavimentación de calle Abelardo Ávila a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. El Coco	100.0%	mar-18	jun-18	100.0%	mar-18	jun-18	1,048,971.70	ISN EMPRESA		1,048,971.70		1,048,971.70	ISN EMPRESA		1,048,971.70		-	OBRA	1.00
90	Construcción de cancha y techumbre colonia Alcantarillas	Col. Alcantarillas	100.0%	mar-18	jul-18	18.0%	mar-18	jul-18	1,998,839.49	ISN EMPRESA		1,998,839.49		359,306.14	ISN EMPRESA		359,306.14		-	OBRA	1.00
91	Construcción de cancha comunitaria de usos múltiples y techumbre en Manzanillos	Manzanillos	100.0%	abr-18	ago-18	37.6%	abr-18	ago-18	1,799,377.86	ISN EMPRESA		1,799,377.86		675,711.10	ISN EMPRESA		675,711.10		-	OBRA	1.00
92	Construcción de techado de cancha de usos múltiples en cancha comunitaria de Mesas del Sauz	Mesas del Sauz	100.0%	abr-18	jul-18	100.0%	abr-18	jul-18	1,249,557.97	ISN EMPRESA		1,249,557.97		1,249,557.97	ISN EMPRESA		1,249,557.97		-	OBRA	1.00
93	Pavimentación de calle Corregidora y Ezequiel Montes con empedrado ahogada con mortero en Colonia El Coco	Jalpan de Serra	100.0%	abr-18	jul-18	73.5%	abr-18	jul-18	1,749,540.50	ISN EMPRESA		1,749,540.50		1,285,779.99	ISN EMPRESA		1,285,779.99		-	OBRA	1.00
94	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Universidad Autonoma de Querétaro, Campus de Jalpan	Jalpan de Serra	100.0%	may-18	ago-18	53.8%	may-18	ago-18	999,831.63	ISN EMPRESA		999,831.63		538,200.47	ISN EMPRESA		538,200.47		-	OBRA	1.00
95	Construcción de cubierta comunitaria en Colonia El Panteón	Col. El Panteón	40.0%	may-18	ago-18	0.0%	may-18	ago-18	1,298,950.03	ISN EMPRESA		1,298,950.03		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
96	Pavimentación de calle Abasolo con concreto hidráulico de 15 c.m. de espesor	Col. Ortigas	70.0%	may-18	jul-18	10.6%	may-18	jul-18	835,250.30	ISN EMPRESA		835,250.30		88,664.47	ISN EMPRESA		88,664.47		-	OBRA	1.00
97	Construcción de techado de cancha de usos múltiples en cancha comunitaria colonia La Pedrera	Col. La Pedrera	100.0%	jun-18	ago-18	0.0%	jun-18	ago-18	698,469.84	ISN EMPRESA		698,469.84		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
98	Pavimentación de calle Arteaga a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. Vivah	10.0%	jul-18	sep-18	0.0%	jul-18	sep-18	1,637,548.86	ISN EMPRESA		1,637,548.86		-	ISN EMPRESA		-		-	OBRA	1.00
99	Museología y museografía del museo comunitario Nuestra Señora del Mar de Herrera	El Saucillo	52.4%	abr-18	sep-18	52.4%	abr-18	sep-18	249,999.00	ISN EMPRESA		249,999.00		131,099.00	ISN EMPRESA		131,099.00		-	ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 15,434,394.53		\$ -	\$ 15,434,394.53	\$ -	\$ 7,245,348.19		\$ -	\$ 7,245,348.19	\$ -	\$ -		

Programa: FISE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal		Unidad	Aprobadas
100	Rehabilitación de colector sanitario para beneficiar a las colonias Santa Inés, Linda Vista, Colosio, Las Misiones, Bosques de la Sierra y Puerto de San Nicolás.	Jalpan de Serra	100.0%	may-18	ago-18	48.3%	may-18	ago-18	\$ 4,997,754.05	FISE		\$ 4,997,754.05		\$ 2,415,161.04	FISE		\$ 2,415,161.04		\$ -	OBRA	1.00
101	Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la comunidad de Soledad de Guadalupe, Municipio de Jalpan de Serra, Qro.	Soledad de Guadalupe	100.0%	jun-18	ago-18	62.9%	jun-18	ago-18	3,995,654.77	FISE		3,995,654.77		2,511,854.94	FISE		2,511,854.94		-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 8,993,408.82		\$ -	\$ 8,993,408.82	\$ -	\$ 4,927,015.98		\$ -	\$ 4,927,015.98	\$ -	\$ -		

Programa: PROII			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal		Unidad	Aprobadas
102	Construcción del sistema de agua potable (2da. Etapa) para beneficiar a las localidades de Carrizal de los Duran , El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y el Saucito en el Municipio de Jalpan de Serra	Soledad de Guadalupe	100.0%	abr-18	jul-18	0.0%	abr-18	jul-18	\$ 5,958,479.69	PROII	\$ 4,170,935.78	\$ 1,191,695.94	\$ 595,847.97	\$ -	PROII	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 5,958,479.69		\$ 4,170,935.78	\$ 1,191,695.94	\$ 595,847.97	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: RAMO 28 Participaciones Federales			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal		Unidad	Aprobadas
103	Estudio para el ordenamiento de sitios turisticos en la Reserva de la Biosfera	Jalpan de Serra	100.0%	may-18	may-18	100.0%	may-18	may-18	\$ 251,256.00	RAMO 28	\$ 251,256.00			\$ 251,256.00	RAMO 28	\$ 251,256.00			\$ -	ACCIÓN	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 251,256.00		\$ 251,256.00	\$ -	\$ -	\$ 251,256.00		\$ 251,256.00	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: Fortalecimiento Financiero para Inversión			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal		Unidad	Aprobadas
104	Construcción de Centro Cultural 2da. Etapa	Jalpan de Serra	40.0%	abr-18	oct-18	2.5%	abr-18	oct-18	\$ 9,996,206.02	FFIN para inversión	\$ 9,996,206.02			\$ 253,957.22	FFIN para inversión	\$ 253,957.22			\$ -	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 9,996,206.02		\$ 9,996,206.02	\$ -	\$ -	\$ 253,957.22		\$ 253,957.22	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: PRODERMAGICO			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal		Unidad	Aprobadas
105	Andador Malecón 3ra. Etapa	Jalpan de Serra	70.0%	abr-18	oct-18	56.8%	abr-18	oct-18	\$ 30,418,780.55	PRODERMAGICO	\$ 9,487,617.65	\$ 20,931,162.90		\$ 17,292,520.10	PRODERMAGICO	\$ 11,898,983.08	\$ 5,393,537.02		\$ -	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 30,418,780.55		\$ 9,487,617.65	\$ 20,931,162.90	\$ -	\$ 17,292,520.10		\$ 11,898,983.08	\$ 5,393,537.02	\$ -	\$ -		

Programa: SEDEA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatad	Municipal		Unidad	Aprobadas
106	Pago de manifestación de impacto ambiental y pago de derechos a la SEMARNAT de la obra Construcción de Rastro Regional tipo TIF en el Municipio de Jalpan de Serra	Jalpan de Serra	100.0%	feb-18	mar-18	100.0%	feb-18	mar-18	\$ 211,244.00	SEDEA		\$ 211,244.00		\$ 211,244.00	SEDEA		\$ 211,244.00		\$ -	ACCIÓN	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 211,244.00		\$ -	\$ 211,244.00	\$ -	\$ 211,244.00		\$ -	\$ 211,244.00	\$ -	\$ -		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de agosto del año 2018.

Fecha: 31-ago-18

Programa: INVERSION PUBLICA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: Gasto Corriente			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Benef.	Otros		Unidad	Aprobadas
107	Construcción de dos cuartos dormitorios	Rincón de Tancama	100.0%	jul-18	sep-18	39.0%	jul-18	sep-18	\$ 100,000.00	Aportación de Beneficiarios		\$ 100,000.00		\$ 38,977.80	Aportación de Beneficiarios	\$ -	\$ 38,977.80		\$ -	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 100,000.00		\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 38,977.80		\$ -	\$ 38,977.80	\$ -	\$ -		

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
108	Ampliación de sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyol 2da. Etapa	Soledad de Guadalupe	100.0%	jun-17	dic-17	100.0%	jun-17	dic-17	\$ 1,387,026.00	FISM	\$ 1,387,026.00			\$ 1,387,025.24	FISM	\$ 1,387,025.24			\$ 0.76	KM	2.32
109	Terminación de sistema múltiple de agua potable La Yerbabuena	Barreales	100.0%	ene-17	may-17	100.0%	ene-17	may-17	550,000.00	FISM	550,000.00			549,999.62	FISM	549,999.62			0.38	SISTEMA	1.00
110	Ampliación de la red de agua potable	Col. La Cruz	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	211,175.00	FISM	211,175.00			211,174.35	FISM	211,174.35			0.65	ML	325.00
111	Rehabilitación de la red de agua potable	Col. Ortigas	100.0%	jun-17	ago-17	99.7%	jun-17	ago-17	31,538.00	FISM	31,538.00			31,447.16	FISM	31,447.16			90.84	ML	55.00
112	Rehabilitación de tramos complementarios de la red de agua potable	Col. La Cruz	100.0%	jul-17	oct-17	100.0%	jul-17	oct-17	858,749.00	FISM	858,749.00			858,748.53	FISM	858,748.53			0.47	ML	211.00
113	Terminación de sistema múltiple de agua potable Ayutla (Carrizalito-Los Jasso)	Los Jasso	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	349,868.00	FISM	349,868.00			349,867.88	FISM	349,867.88			0.12	SISTEMA	1.00
114	Sustitución de tanques de almacenamiento de agua potable y circulados perimetrales en sistema múltiple de agua Santa María	Soledad de Guadalupe	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	4,023,559.00	FISM	4,023,559.00			4,023,559.00	FISM	4,023,559.00			-	TANQUES	4.00
115	Suministro de tubería de fogo para la rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de la Colonia La Cruz	Col. La Cruz	100.0%	dic-17	dic-17	100.0%	dic-17	dic-17	23,062.00	FISM	23,062.00			23,061.99	FISM	23,061.99			0.01	TRAMOS	7.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 7,434,977.00		\$ 7,434,977.00	\$ -	\$ -	\$ 7,434,883.77		\$ 7,434,883.77	\$ -	\$ -	\$ 93.23		

DRENAJE Y LETRINA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
116	Construcción de colector sanitario en Calle Albertina Pedraza	Col. El Coco	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	\$ 619,299.00	FISM	\$ 619,299.00			\$ 619,298.76	FISM	\$ 619,298.76			\$ 0.24	ML	227.00
117	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Calle Teresa Menindez	Col. El Puente	100.0%	sep-17	nov-17	100.0%	sep-17	nov-17	246,517.00	FISM	246,517.00			246,516.77	FISM	246,516.77			0.23	ML	76.00
118	Ampliación de la red de drenaje sanitario	Col. La Cruz	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	2,686,090.00	FISM	2,686,090.00			2,686,089.83	FISM	2,686,089.83			0.17	ML	1116.00
119	Rehabilitación de red de drenaje sanitario	Col. Ortigas	100.0%	jun-17	jul-17	100.0%	jun-17	jul-17	295,793.00	FISM	295,793.00			295,792.20	FISM	295,792.20			0.80	ML	84.00
120	Rehabilitación de colector sanitario en Calle 1ro. de mayo	Col. El Panteón	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	240,484.00	FISM	240,484.00			240,483.26	FISM	240,483.26			0.74	ML	186.00
121	Ampliación de la red de drenaje sanitario en la Calle Santa Teresa del Niño de Jesus	Col. Santa Cruz	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	626,880.00	FISM	626,880.00			626,879.09	FISM	626,879.09			0.91	ML	205.00
122	Construcción de dren pluvial	Saldivería	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	150,000.00	FISM	150,000.00			149,999.80	FISM	149,999.80			0.20	ML	15.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 4,865,063.00		\$ 4,865,063.00	\$ -	\$ -	\$ 4,865,059.71		\$ 4,865,059.71	\$ -	\$ -	\$ 3.29		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de agosto del año 2018.

Fecha: 31-ago-18

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
123	Construcción de andador Tancoyol - Espadañuela, 2da. Etapa	Espadañuela	100.0%	jul-17	oct-17	100.0%	jul-17	oct-17	\$ 585,000.00	FISM	\$ 585,000.00			\$ 584,999.85	FISM	\$ 584,999.85			\$ 0.15	ML	130.00
124	Pavimentación de calle a base de piedra bola ahogada con mortero	Col. La Cruz	100.0%	jun-17	sep-17	100.0%	jun-17	sep-17	1,494,176.00	FISM	1,494,176.00			1,494,175.97	FISM	1,494,175.97			0.03	M2	1538.00
125	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	Col. El Platanito	100.0%	jul-17	sep-17	100.0%	jul-17	sep-17	215,000.00	FISM	215,000.00			214,999.92	FISM	214,999.92			0.08	M2	350.00
126	Pavimentación de calle a base de piedra bola asentada con choy	Saldivería	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	75,000.00	FISM	75,000.00			74,999.01	FISM	74,999.01			0.99	M2	135.00
127	Pavimentación de calle a base de concreto hidráulico	El Pocito	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	169,997.00	FISM	169,997.00			169,996.99	FISM	169,996.99			0.01	M2	185.00
128	Construcción de pretil para espacio de uso comunitario, 2da. Etapa	Col. La Pedrera	100.0%	sep-17	dic-17	100.0%	sep-17	dic-17	204,537.00	FISM	204,537.00			204,536.40	FISM	204,536.40			0.60	M3	85.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,743,710.00		\$ 2,743,710.00	\$ -	\$ -	\$ 2,743,708.14		\$ 2,743,708.14	\$ -	\$ -	\$ 1.86		

Programa: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
129	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Piedras Anchas	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	\$ 73,688.00	FISM	\$ 73,688.00			\$ 73,687.17	FISM	\$ 73,687.17			\$ 0.83	ML	25.00
130	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica	Tancama	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	129,996.00	FISM	129,996.00			129,995.05	FISM	129,995.05			0.95	ML	88.00
131	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la Rivera del Río	Col. La Cruz	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	85,692.00	FISM	85,692.00			85,691.31	FISM	85,691.31			0.69	ML	41.00
132	Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos	Rio Adentro	100.0%	oct-17	dic-17	100.0%	oct-17	dic-17	447,988.00	FISM	447,988.00			447,987.55	FISM	447,987.55			0.45	PZAS.	14.00
133	Ampliación de la red de distribución energía eléctrica	Col. La Cruz	100.0%	ago-17	oct-17	100.0%	ago-17	oct-17	748,014.00	FISM	748,014.00			748,013.40	FISM	748,013.40			0.60	ML	500.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,485,378.00		\$ 1,485,378.00	\$ -	\$ -	\$ 1,485,374.48		\$ 1,485,374.48	\$ -	\$ -	\$ 3.52		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
134	Sustitución de dispensario médico	Guayabos de Saucillo	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	\$ 394,454.00	FISM	\$ 394,454.00			\$ 394,453.51	FISM	\$ 394,453.51			\$ 0.49	OBRA	1.00
135	Construcción de dispensario médico	Carrera de Tancama	100.0%	abr-17	jul-17	100.0%	abr-17	jul-17	378,444.00	FISM	378,444.00			378,443.16	FISM	378,443.16			0.84	OBRA	1.00
136	Rehabilitación de dispensario médico	Los Charcos	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	310,442.00	FISM	310,442.00			310,441.73	FISM	310,441.73			0.27	OBRA	1.00
137	Rehabilitación de dispensario médico, 2da. Etapa	Moctezumas	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	149,007.00	FISM	149,007.00			149,006.62	FISM	149,006.62			0.38	OBRA	1.00
138	Rehabilitación de dispensario médico	Ojo de Agua de Lindero	100.0%	abr-17	may-17	100.0%	abr-17	may-17	198,130.00	FISM	198,130.00			198,129.09	FISM	198,129.09			0.91	OBRA	1.00
139	Rehabilitación de dispensario médico	Saldivería	100.0%	mar-17	jun-17	100.0%	mar-17	jun-17	92,775.00	FISM	92,775.00			92,774.78	FISM	92,774.78			0.22	OBRA	1.00
140	Rehabilitación de dispensario médico, 3ra. Etapa	Moctezumas	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	148,487.00	FISM	148,487.00			148,486.66	FISM	148,486.66			0.34	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,671,739.00		\$ 1,671,739.00	\$ -	\$ -	\$ 1,671,735.55		\$ 1,671,735.55	\$ -	\$ -	\$ 3.45		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de agosto del año 2018.

Fecha: 31-ago-18

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
141	Rehabilitación de Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Saucillo	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00	FISM	\$ 100,000.00			\$ -	OBRA	1.00
142	Rehabilitación de Escuela Telesecundaria 20 de Noviembre	Yerbabuena	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.14	FISM	99,999.14			0.86	OBRA	1.00
143	Rehabilitación de Escuela Secundaria General Fernando Altamirano	Tancoyol	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.66	FISM	99,999.66			0.34	OBRA	1.00
144	Rehabilitación de Escuela Primaria Benito Juárez	La Esperanza	100.0%	abr-17	jun-17	100.0%	abr-17	jun-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.83	FISM	99,999.83			0.17	OBRA	1.00
145	Equipamiento en Escuela Primaria Melchor Ocampo	Col. Centro	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	39,997.00	FISM	39,997.00			39,996.58	FISM	39,996.58			0.42	VENTILADORES	20.00
146	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	Tancama	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	571,031.00	FISM	571,031.00			571,030.03	FISM	571,030.03			0.97	OBRA	1.00
147	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Telesecundaria Fray Junipero Serra	Laguna de Pitzquintla	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	688,929.00	FISM	688,929.00			688,928.23	FISM	688,928.23			0.77	OBRA	1.00
148	Techado en área de impartición de educación física de la Escuela Secundaria Alfonso García Robles	Saldivería	100.0%	feb-17	abr-17	100.0%	feb-17	abr-17	682,149.00	FISM	682,149.00			682,148.90	FISM	682,148.90			0.10	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 2,382,106.00		\$ 2,382,106.00	\$ -	\$ -	\$ 2,382,102.37		\$ 2,382,102.37	\$ -	\$ -	\$ 3.63		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
149	Construcción de cuartos adicionales en Barrio El Panteón, Col. Las Auroras y Col. Las Misiones	Col. Las Misiones	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	\$ 388,622.00	FISM	\$ 388,622.00			\$ 388,621.95	FISM	\$ 388,621.95			\$ 0.05	CUARTOS DOBLES	4.00
150	Construcción de cuartos adicionales en Col. Niño Jesús, Col. Puerto de San Nicolás y Col. Santa Inés	Col. Santa Inés	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,622.00	FISM	388,622.00			388,621.95	FISM	388,621.95			0.05	CUARTOS DOBLES	4.00
151	Construcción de cuartos adicionales en Col. Solidaridad, Col. La Cruz, Col. Santa Cruz y la localidad de Embocadero	Embocadero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,798.00	FISM	388,798.00			388,797.89	FISM	388,797.89			0.11	CUARTOS DOBLES	4.00
152	Construcción de cuartos adicionales en Col. Jardines de la Sierra y la localidad de Lindero	El Lindero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,798.00	FISM	388,798.00			388,797.89	FISM	388,797.89			0.11	CUARTOS DOBLES	4.00
153	Construcción de cuartos adicionales en las localidades de Saldivería, Tancoyolillo y Valle Verde	Valle Verde	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	388,786.00	FISM	388,786.00			388,785.60	FISM	388,785.60			0.40	CUARTOS DOBLES	4.00
154	Construcción de vivienda digna	Col. Centro	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
155	Construcción de vivienda digna	Col. Cerro de la Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
156	Construcción de vivienda digna	Col. El Coco	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
157	Construcción de vivienda digna	Col. La Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
158	Construcción de vivienda digna	Col. La Pedrera	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
159	Construcción de vivienda digna	Col. Nuevo Milenio	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
160	Construcción de vivienda digna	Col. Ortigas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
161	Construcción de vivienda digna	Col. San José	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de agosto del año 2018.

Fecha: 31-ago-18

162	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Inés	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
163	Construcción de vivienda digna	El Lindero	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	64,000.00	FISM	64,000.00			64,000.00	FISM	64,000.00			-	VIVIENDAS	2.00
164	Construcción de vivienda digna	El Madroño	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
165	Construcción de vivienda digna	El Naranjo	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
166	Construcción de vivienda digna	El Pocito	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
167	Construcción de vivienda digna	El Saucito	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
168	Construcción de vivienda digna	Col. Santa Cruz	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
169	Construcción de vivienda digna	La Yerbabuena	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
170	Construcción de vivienda digna	Col. Las Terrazas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
171	Construcción de vivienda digna	Manzanillos	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
172	Construcción de vivienda digna	Piedras Anchas	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
173	Construcción de vivienda digna	Col. Puerto de San Nicolás	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
174	Construcción de vivienda digna	Saldivería	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	96,000.00	FISM	96,000.00			96,000.00	FISM	96,000.00			-	VIVIENDAS	3.00
175	Construcción de vivienda digna	San Antonio Tancoyol	100.0%	nov-17	dic-17	100.0%	nov-17	dic-17	32,000.00	FISM	32,000.00			32,000.00	FISM	32,000.00			-	VIVIENDA	1.00
176	Construcción de vivienda digna en Colonia San Jose	Jalpan de Serra	100.0%	feb-17	may-17	100.0%	feb-17	may-17	200,859.00	FISM	200,859.00			200,858.71	FISM	200,858.71			0.29	VIVIENDAS	2.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 3,200,485.00		\$ 3,200,485.00	\$ -	\$ -	\$ 3,200,483.99		\$ 3,200,483.99	\$ -	\$ -	\$ 1.01		

Programa: CAMINO RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
177	Construcción de alcantarilla	Guayabos de Jalpan	100.0%	mar-17	jul-17	100.0%	mar-17	jul-17	\$ 675,000.00	FISM	\$ 675,000.00			\$ 674,998.71	FISM	\$ 674,998.71			\$ 1.29	ALCANTARILLA	1.00
178	Rehabilitación de camino Saucillo-El Limoncito	El Limoncito	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			190,000.00	FISM	190,000.00			-	KM	1.00
179	Rehabilitación de camino Tancoyol-Ojo de Agua de Tancoyol	Ojo de Agua de Tancoyol	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	190,000.00	FISM	190,000.00			189,999.95	FISM	189,999.95			0.05	KM	1.00
180	Construcción de rampa de concreto	Puerto de Ánimas	100.0%	may-17	jul-17	100.0%	may-17	jul-17	305,000.00	FISM	305,000.00			305,000.00	FISM	305,000.00			-	M2	200.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,360,000.00		\$ 1,360,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,359,998.66		\$ 1,359,998.66	\$ -	\$ -	\$ 1.34		

Programa: INFRAESTRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
181	Rehabilitación de bordo comunitario con geomembrana	Ojo de agua de los mar	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	\$ 250,000.00	FISM	\$ 250,000.00			\$ 249,999.98	FISM	\$ 249,999.98			\$ 0.02	BORDO	1.00
182	Construcción de huertos comunitarios	Guayabos de Saucillo	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	50,000.00	FISM	50,000.00			49,999.96	FISM	49,999.96			0.04	HUERTOS	5.00
183	Construcción de huertos comunitarios	Loma de Juárez	100.0%	ago-17	dic-17	100.0%	ago-17	dic-17	100,000.00	FISM	100,000.00			99,999.93	FISM	99,999.93			0.07	HUERTOS	10.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 399,999.87		\$ 399,999.87	\$ -	\$ -	\$ 0.13		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: FISM 2017			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros		Unidad	Aprobadas
184	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	100.0%	feb-17	dic-17	100.0%	feb-17	dic-17	\$ 513,170.00	FISM	\$ 513,170.00			\$ 513,170.00	FISM	\$ 513,170.00			\$ -	ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 513,170.00		\$ 513,170.00	\$ -	\$ -	\$ 513,170.00		\$ 513,170.00	\$ -	\$ -	\$ -		



Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de agosto del año 2018.

Fecha: 31-ago-18

Programa: Fomento Ganadero			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: Ejercicio 2017			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas
185	Equipamiento para establecimiento de rastro TIF	Jalpan de Serra	0.0%	mar-17	mar-17	0.0%	mar-17	mar-17	\$ 10,000,000.00	FOMENTO GANADERO	\$ 10,000,000.00			\$ -	FOMENTO GANADERO				\$ 10,000,000.00	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00		

Programa: Fortalecimiento Financiero para Inversión			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: Ejercicio 2017			FISICO			FINANCIERO															
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal		Unidad	Aprobadas
186	Construcción de calle Callejon del Río	Jalpan de Serra	100.0%	nov-17	feb-17	100.0%	nov-17	feb-17	\$ 4,839,279.21	Fortalecimiento Financiero para Inversión	\$ 4,839,279.21			\$ 4,839,279.21	Fortalecimiento Financiero para Inversión	\$ 4,839,279.21			\$ -	OBRA	1.00
187	Rehabilitación de calles Rafael Ramírez, Albertina Pedraza y Teresa Menindez	Jalpan de Serra	100.0%	nov-17	feb-18	100.0%	nov-17	feb-18	1,896,723.93	Fortalecimiento Financiero para Inversión	1,896,723.93			1,896,723.93	Fortalecimiento Financiero para Inversión	1,896,723.93			-	OBRA	1.00
188	Rehabilitación de calles Francisco Palou y Cayetano Rubio	Jalpan de Serra	100.0%	nov-17	feb-18	100.0%	nov-17	feb-18	3,245,176.65	Fortalecimiento Financiero para Inversión	3,245,176.65			3,245,176.65	Fortalecimiento Financiero para Inversión	3,245,176.65			-	OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 9,981,179.79		\$ 9,981,179.79	\$ -	\$ -	\$ 9,981,179.79		\$ 9,981,179.79	\$ -	\$ -	\$ -		

Programa: CONVENIOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA ACUMULADA						REINTEGRO POR RECURSOS NO EJERCIDOS	METAS	
Sub programa: IVEQ Ejercicio 2016			FISICO			FINANCIERO																	
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Fondo	Federal	Estatal	Municipal	Benef.		Unidad	Aprob.
189	Convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08	Varias Localidades	100.0%	jun-16	dic-16	100.0%	jun-16	dic-16	\$ 1,468,617.18	IVEQ				\$ 1,468,617.18	\$ 1,468,617.18	IVEQ				\$ 1,468,617.18	\$ -	VIVIENDA	150.00
TOTAL DEL PROGRAMA									\$ 1,468,617.18		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,468,617.18	\$ 1,468,617.18		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,468,617.18	\$ -		

COMENTARIOS Y ACLARACIONES																						
El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora.																						
El día 13 de julio de 2018, se autorizó en el sexto punto de la 85 Sesión Extraordinaria de Cabildo, disponer de la cantidad de \$ 100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) de la aportación de beneficiarios de Cuartos adicionales, Varias Localidades (FISM 2017) y aplicarlos en la Construcción de dos cuartos adicionales en Rincón de Tancama.																						
El día 07 de febrero de 2018, se recibe la cantidad de \$ 3,032.27 (Tres mil treinta y dos pesos 27/100 m.n.) por parte de Gobierno del Estado, como reintegro de los recursos no ejercidos de la Aportación Municipal realizada al programa PROII 2017, con cargo a la obra: Ampliación de sistema múltiple de agua potable Santa María Tancoyol 2da. Etapa, Soledad de Guadalupe del FISM 2017, cabe señalar que fueron aplicados en la misma obra y ejercidos al cierre del mes de marzo de 2018.																						
El día 11 de enero de 2018, se realizo el reintegro de recursos no ejercidos del FISM 2017, a cuenta bancaria de Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por la cantidad de \$ 111.46 (Ciento once pesos 46/100 m.n.).																						
El día 14 de febrero de 2018, se realizo el reintegro de recursos no ejercidos del Fondo de Fomento Ganadero 2017, a cuenta bancaria del Banco Interacciones, S.A., por la cantidad de \$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 m.n.)																						
Para el convenio IVEQ-MUNICIPIOS-2016-08 firmado por el Instituto de la Vivienda del Estado de Queretaro y el Municipio de Jalpan de Serra, tiene como objeto establecer las bases para la colaboración y participación de las partes, para la construcción de 150 acciones, por lo que el gasto reflejado en el ejercido del proyecto proceso, corresponde a las aportaciones realizadas por los beneficiarios al IVEQ.																						

ING. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON
DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES
RUBRICA